


Gemeinde Kaufungen
Der Gemeindevorstand
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05605-802-1370 / Fax: 05605-802-1041
E-Mail: pressestelle@kaufungen.de



Kaufungen, 16.02.2022

PRESSEMITTEILUNG

Umbau des Lossetalstadions geht zügig voran

Die Arbeiten an der Umgestaltung des Lossetalstadions liegen trotz der Wintermonate und mancher wettertechnischen Schwierigkeiten im ursprünglich vorgesehenen Zeitplan. „Die Rohbauarbeiten für den neuen Zwischenbau sind bereits weitestgehend abgeschlossen“, freut sich Bauamtsleiter Jürgen Christmann, „die Grundleitungen für Duschen und Umkleiden wurden zuletzt neu verlegt.“ Nun werden die Zimmerarbeiten für das Dach sowie die Fensterarbeiten folgen, bevor anschließend die Estrich- und Trockenbauer mit ihren Arbeiten beginnen können.

Parallel hierzu findet seit November wie geplant die Sanierung der Wettkampfanlagen für die Bereiche Fußball und Leichtathletik statt. Erste Maßnahme dieser Freiflächenarbeiten war der Abriss der Flutlichtmasten, der Barrieren und Bordsteine der Laufbahn sowie der Stehtribüne auf der Südseite des Stadions.

Auch erste Tiefbauarbeiten konnten inzwischen begonnen werden: Entwässerungsleitungen wurden verlegt und im westlichen Bereich der Laufbahn wurde mittels umfassender Erdarbeiten eine Regenrückhaltezisterne vorbereitet. Bei dieser sogenannten Retentionszisterne handelt es sich um einen Regenwasserspeicher, der das Wasser zum Beispiel bei einem Starkregenereignis gedrosselt und somit kontrollierter an die Kanalisation abgibt - der Kanal wird auf diese Weise nicht überbelastet. Das Gelände des Rückhaltebereiches, das am Ende der Sprintstrecke liegt, soll dann nach Fertigstellung für die Errichtung der Kugelstoßanlage genutzt werden.

Ein weiterer Schritt ist die Erneuerung der Leichtathletikanlagen. Um vor dem Vereinsgebäude mehr Raum für die Zuschauer*innen zu gewinnen, wird die Laufbahn um insgesamt acht Meter nach innen versetzt, die Form der Gesamtlaufbahn wird damit also ovaler als vor der Sanierung. Vorgesehen sind vier Laufbahnen, auf der Sprintstrecke sechs Bahnen, die jeweils mit einem Kunststoffbelag versehen werden. „Weiterhin wird mit der Fertigstellung der Arbeiten Ende Juni und so auch mit der Einhaltung des Gesamtzeitplans gerechnet“, betont Jürgen Christmann.

Bildunterschriften:

Foto 1: Der Fortschritt der Bauarbeiten im Lossetalstadion kann täglich beobachtet werden.

Foto 2: Am westlichen Ende der Laufbahn wurde mit Erdaushüben ein Regenrückhaltebereich vorbereitet.

Foto 3: Mittels zusammengefügter Plastikkästen, die in der Grube mit Folie versehen werden wird das Wasser gesammelt und per Ablauf kontrolliert an den Kanal abgegeben.

Foto 4: Die Tür- und Fensteröffnungen im Zwischenbau werden erneuert.

Foto 5: Großzügige Dusch- und Toilettenräume mit neu verlegten Leitungen entstehen.